



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ตุลาคม 2566- กันยายน 2567)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

ผลการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร เป็นการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ทั้ง ๘ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม การสาธารณสุข โภค และบริการสาธารณะ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ และระบบประปา

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ที่เกิดขึ้นจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง			ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเป็น ๓ เฟส ภายใน หมู่ที่ ๑๐	ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส จำนวน ๔ จุด	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเป็น ๓ เฟส	๑,๒๐๐,๐๐๐	๕๓๓,๙๒๗.๖๗	มีแสงสว่างอย่างทั่วถึงป้องกันและลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ส.ค.๖๗	๑๐๐	๔๔.๕๐
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสายหนองซัน-ซากห้อย หมู่ที่ ๙	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำระยะทาง ๑๐๐.๐๐ ม. /ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ (ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)	โดยขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (อำเภอบ้านค่าย)	๓๒,๐๐๐	๓๐,๐๔๗.๑๘	มีแสงสว่างอย่างทั่วถึงป้องกันและลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ส.ค.๖๗	๑๐๐	๙๓.๙๐

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ที่เกิดขึ้นจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง			ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายทัทมอญ-คลองกระทอน หมู่ที่ ๑๒	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำระยะทาง ๓๙๕.๐๐ ม. (ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)	โดยขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ำ (ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านค่าย)	๓๑๐,๐๐๐	๓๐๘,๓๖๐.๔๐	มีแสงสว่างอย่างทั่วถึงป้องกันและลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ส.ค.๖๗	๑๐๐	๙๙.๔๗
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายสำนักกะบากซอย ๒ หมู่ที่ ๑๒	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำระยะทาง ๑๒๐.๐๐ ม. (ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)	โดยขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ำ (ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านค่าย)	๒๒๐,๐๐๐	๒๑๓,๔๐๘.๕๖	มีแสงสว่างอย่างทั่วถึงป้องกันและลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ส.ค.๖๗	๑๐๐	๙๗.๐๐
รวม				๑,๗๖๒,๐๐๐	๑,๐๘๕,๗๔๓.๘๑			๑๐๐	๖๑.๖๒

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน อาคารอเนกประสงค์ หอกระจายข่าว

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ที่เกิดขึ้นจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง			ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑	โครงการก่อสร้างคูคอนกรีตระบายน้ำสองข้างทางสาย خاکม้อ - หนองซัน หมู่ที่ ๓	โดยก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิดสาย خاکม้อ-หนองซัน กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร	โดยก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดสาย خاکม้อ-หนองซัน กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ส.ค.๖๗- พ.ย. ๖๗	๑๐๐	๙๙.๘๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนวลฟ้อ หมู่ที่ ๙	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐ ตารางเมตร	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร	๘๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	เม.ย-พ.ค๖๗	๑๐๐	๕๐.๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายไกรกใหญ่ ซอย ๓ หมู่ที่ ๖	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๗ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๕ ตารางเมตร	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๗ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๕ ตารางเมตร	๘๐๐,๐๐๐	๕๘๖,๔๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	เม.ย-พ.ค๖๗	๑๐๐	๗๓.๓๐

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ที่เกิดขึ้นจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง			ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองพะวา - ซาก เล็กบน หมู่ที่ ๔	กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๘๓๒ ตารางเมตร	กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๘๓๒ ตาราง เมตร	๖๒๐,๐๐๐		ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรไป-มา	เม.ย-พ.ค๖๗	๑๐๐	๗๓.๓๙
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยยาง - คลอง ลิง หมู่ที่ ๑๑	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐ ตาราง เมตร	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า ๑,๐๒๐ ตารางเมตร	๘๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรไป-มา	เม.ย-พ.ค๖๗	๑๐๐	๖๒.๒๕
๖	โครงการก่อสร้างและ ขยายผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหวาย ซอย ๑ หมู่ที่ ๗	กว้างด้านละ ๑ เมตร ยาว ด้านละ ๑๒๕ เมตร หนา ด้านละ ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร และลง หินคลุกบดทับขนาดกว้าง เฉลี่ย ๖ เมตร ยาวรวม ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมี ปริมาณลงหินคลุก	กว้างด้านละ ๑ เมตร ยาว ด้านละ ๑๒๕ เมตร หนา ด้านละ ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก ไม่น้อย กว่า ๒๕๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกบดทับ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาวรวม ๕๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมี ปริมาณลงหินคลุกบดทับ	๗๕๐,๐๐๐	๕๓๙,๙๙๙	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรไป-มา	พ.ค.-มิ.ย๖๗	๑๐๐	๗๒.๐๐

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ที่เกิดขึ้นจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง			ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๗	โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำคนพิการ บริเวณที่ทำการ องค์การบริหารส่วน ตำบลบางบุตร	จำนวน ๑ แห่ง	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๙.๖๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐	๒๙๐๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรไป-มา	พ.ค.-มิ.ย๖๗	๑๐๐	๕๘
๘	โครงการติดตั้งป้าย เตือนความปลอดภัย ในเขตชุมชนและ จุดชะลอความเร็ว หมู่ที่ ๑	งานตีเส้นจราจรและ เคลือบผิวจราจร ด้านทานการลื่นไถลและ ติดตั้งป้ายเตือนพร้อมไฟ กระพริบ	โดยตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์ โมพลาสติกพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓๓๐ ตารางเมตร และงานวัสดุเคลือบผิว จราจรเพื่อด้านทานการลื่น ไถลสีแดงพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๔ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรไป-มา	พ.ค.-มิ.ย๖๗	๑๐๐	๑๐๐
๙	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนสาย เลียบคลองโบสถ์ หมู่ที่ ๓	กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๔๐๙.๕๐ ลูกบาศก์เมตร	กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๔๐๙.๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรไป-มา	พ.ค.-มิ.ย๖๗	๑๐๐	๑๐๐
๑๐	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนสาย หนองยายกลีบ หมู่ที่ ๙	โดยลงลูกรังบดทับ ขนาด กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมี ปริมาณลูกรังบดทับไม่ น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ลูกบาศก์ เมตร	โดยลงลูกรังบดทับ ขนาด กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณ ลูกรังบดทับไม่น้อยกว่า ๑๖๕ลูกบาศก์เมตร	๓๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรไป-มา	พ.ค.-มิ.ย๖๗	๑๐๐	๑๖.๖๗

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ที่เกิดขึ้นจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง			ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๘	โครงการติดตั้งป้ายเตือนความปลอดภัยในเขตชุมชนและจุดชะลอความเร็ว หมู่ที่ ๑	งานตีเส้นจราจรและเคลือบผิวจราจร ด้านทานการลื่นไถลและติดตั้งป้ายเตือนพร้อมไฟกระพริบ	โดยตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตารางเมตร และงานวัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านทานการลื่นไถลสีแดงพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๔ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	พ.ค.-มิ.ย๖๗	๑๐๐	๑๐๐
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบริมคลองโบสถ์ หมู่ที่ ๓	กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐๙.๕๐ ลูกบาศก์เมตร	กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐๙.๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	พ.ค.-มิ.ย๖๗	๑๐๐	๑๐๐
๑๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหนองยายกลีบ หมู่ที่ ๙	โดยลงลูกรังบดทับ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังบดทับไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ลูกบาศก์เมตร	โดยลงลูกรังบดทับ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังบดทับไม่น้อยกว่า ๑๖๕ลูกบาศก์เมตร	๓๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	พ.ค.-มิ.ย๖๗	๑๐๐	๑๖.๖๗
๑๑	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๑ แห่ง	ซ่อมระบบกระจายเสียงและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด	๒๖๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	พ.ค.-มิ.ย๖๗	๑๐๐	๔๖.๑๕

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ที่เกิดขึ้นจริง		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑๒	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน ๑๐ โคม ระยะทางรวม ๒๕๐ เมตร	ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน ๑๐ โคม ระยะทางรวม ๒๕๐ เมตร	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	มีไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มขึ้นและประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	พ.ค.-มิ.ย๖๗	๑๐๐	๑๐๐
๑๓	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างถนนสายทางเข้าวัดเขาตะแบก หมู่ที่ ๙	ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน ๗ โคม ระยะทางรวม ๓๐๐ เมตร	ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน ๗ โคม ระยะทางรวม ๓๐๐ เมตร	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	มีไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มขึ้นและประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	พ.ค.-มิ.ย๖๗	๑๐๐	๑๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโชคกลาง-ห้วยยาง ซอย ๒ หมู่ที่ ๘	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตารางเมตร	๘๐๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	พ.ค.-มิ.ย๖๗	๑๐๐	๕๖.๒๕
๑๕	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาตะแบก ซอย ๒ หมู่ที่ ๙	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตารางเมตร	๘๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	พ.ค.-มิ.ย๖๗	๑๐๐	๓๗.๕

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ที่เกิดขึ้นจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง			ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑๖	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนสาย ช่องลม-เขาไม้แก้ว (บ้านป่าซิม) หมู่ที่ ๑๐	ลงหินคลุกบดทับ กว้าง ๕ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาวรวม ๕๐๐ เมตร หรือมีปริมาณ ลงหินคลุกบดทับ ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร	ลงหินคลุกบดทับ กว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐เมตร ยาวรวม ๒๓๐ เมตร หรือ มีปริมาณลงหินคลุก บดทับไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ลูกบาศก์เมตร	๓๐๐,๐๐๐	๒๖๖,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรไป-มา	พ.ค.-มิ.ย๖๗	๑๐๐	๘๘.๖๗
๑๗	โครงการเปิดทาง สาธารณะประโยชน์ พร้อมปรับปรุงขอย ไกรเกล้า หมู่ที่ ๑๒	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร	งานขุดเนินดิน ยาว ๑๒๐ เมตร พร้อมลงลูกรัง เกลี่ยเรียบ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ลูกบาศก์เมตร	๘๐๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรไป-มา	พ.ค.-มิ.ย๖๗	๑๐๐	๕๖.๒๕
๑๘	โครงการเปิดทาง สาธารณะประโยชน์ พร้อมปรับปรุงขอย ไกรเกล้า หมู่ที่ ๑๓	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๗ เมตร หนา ๐.๖๐เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๖๑๔.๖๔ ลูกบาศก์เมตร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๗ เมตร หนา ๐.๖๐เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๖๑๔.๖๔ ลูกบาศก์เมตร	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรไป-มา	พ.ค.-มิ.ย๖๗	๑๐๐	๑๐๐

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ที่เกิดขึ้นจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง			ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑๙	โครงการเปิดทาง สาธารณะสายบุษกร- สโรชา หมู่ที่ ๑	โดยลงดินถมเกลี่ยเรียบ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตรหรือมีปริมาณ ดินถมไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๗ เมตร หนา ๐.๖๐เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๖๑๔.๖๔ ลูกบาศก์เมตร	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรไป-มา	พ.ค.-มิ.ย๖๗	๑๐๐	๑๐๐
๒๐	โครงการวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองน้ำ หมู่ที่ ๒	โดยวางท่อตลอดเหลี่ยม สำเร็จรูป ขนาด ๒.๑๐x๒.๑๐ เมตร จำนวน ๓ แถว รวม ๑๒ ท่อน	โดยวางท่อตลอดเหลี่ยม สำเร็จรูป ขนาด ๒.๑๐x๒.๑๐ เมตร จำนวน ๓ แถว รวม ๑๒ ท่อน	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรไป-มา	พ.ค.-มิ.ย๖๗	๑๐๐	๑๐๐
รวม				๑๐,๕๕๐,๐๐๐	๖,๔๓๙,๓๙๙			๑๐๐	๖๕.๖๙

๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งน้ำ คู คลอง

๑. แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ที่เกิดขึ้นจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง			ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑	โครงการขุดลอก คลองมะเฟือง (ช่วงฝายตัวที่ ๒) หมู่ที่ ๕	กว้างเฉลี่ย ๒๐ เมตร ยาว รวม ๑๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร หรือมีปริมาณ ดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร	กว้างเฉลี่ย ๒๐ เมตร ยาวรวม ๑๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอก ไม่น้อยกว่า ๑๒,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๘๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภค	มี.ค.-เม.ย.๖๗	๑๐๐	๖๒.๓๘
๒	โครงการขุดลอกกำจัด วัชพืชคลองมะเฟือง หมู่ที่ ๕	กว้างเฉลี่ย ๑๕ เมตร ยาว ๓๓๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร หรือมีปริมาณดินขุด ลอกไม่น้อยกว่า ๑๒,๗๕๓.๔๐ ลูกบาศก์ เมตร	กว้างเฉลี่ย ๑๕ เมตร ยาวรวม ๑๐๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอก ไม่น้อยกว่า ๔,๖๒๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภค	มี.ค.-เม.ย.๖๗	๑๐๐	๖๐.๐๐
รวม				๑,๓๐๐,๐๐๐	๗๙๙,๐๐๐.๐๐			๑๐๐	๖๑.๔๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงการด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน เพื่อเป็นรายได้หลักและรายได้เสริม

๑. แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ที่เกิดขึ้นจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง			ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑	โครงการส่งเสริมการทำเกษตรตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกร	ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ส่งเสริมการทำเกษตรโดยหลักเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงานสถานที่ต้นแบบ	๑๐๐,๐๐๐	๒๖,๕๑๗.๖๔	เกษตรกรสามารถเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน	ส.ค.๖๗	๑๐๐	๒๖.๕๑
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร	เพื่อให้ความรู้และเทคนิคทางวิชาการแก่เกษตรกร	ฝึกอบรมให้ความรู้และการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรที่นอกเหนือจากการฝึกอบรม	๓๐,๐๐๐	๑๓,๖๓๒	เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	ส.ค.๖๘	๑๐๐	๔๕.๔๔
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนอันเนื่องมาจากประสบภัยธรรมชาติหรือโรคระบาดในทางการเกษตร	เพื่อให้การช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากประสบภัยธรรมชาติหรือโรคระบาดในทางการเกษตร	ช่วยเหลือประชาชนอันเนื่องมาจากประสบภัยธรรมชาติหรือโรคระบาดในทางการเกษตร	๓๐๐,๐๐๐	๑๒,๘๐๑.๘๐	เกษตรกรได้รับการบรรเทาความเดือดร้อน	ก.ค.๖๗	๑๐๐	๔.๒๗

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ที่เกิดขึ้นจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง			ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๔	โครงการพัฒนาการบริหารจัดการของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลบางบุตร	เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกร	ฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพแก่คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลบางบุตร	๑๐๐,๐๐๐	๗๖,๗๒๗.๒๔	เกษตรกรสามารถเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน	ส.ค.๖๘	๑๐๐	๗๖.๗๓
รวม				๕๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๖๗๘.๖๘			๑๐๐	๒๔.๔๗

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน เพื่อเป็นรายได้หลักและรายได้เสริม

๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ที่เกิดขึ้นจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง			ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑	โครงการจ้างเด็ก นักเรียนนักศึกษา ผู้ด้อยโอกาสใน ระหว่างปิดภาคเรียน	เด็กนักเรียน นักศึกษาใน พื้นที่ตำบลบางบุตร	เด็กนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ตำบลบางบุตร จำนวน ๑๐ คน	๕๐,๐๐๐	๔๓,๔๐๐	เด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส มี รายได้ระหว่างปิด ภาคเรียน ลด รายจ่ายผู้ปกครอง	เม.ย. ๖๗	๑๐๐	๘๖.๘
รวม				๕๐,๐๐๐	๔๓,๔๐๐			๑๐๐	๒๔.๔๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ โครงการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศาสนาและวัฒนธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ที่เกิดขึ้นจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง			ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑	โครงการจัดงาน มหกรรมเล่าขาน ตำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้า มหาจักรีสิรินธร มหา จักรีสิรินธร มหาวชิราลง กรณวราชภัฏดี สิริ กิจการณิพีรยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์ มรดกไทย	เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาเจ้าฟ้า มหาจักรีสิรินธร มหา จักรีสิรินธร มหาวชิรา ลงกรณวราชภัฏดี สิริกิจการณิพีรยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี	อุดหนุนอำเภอบ้านค่าย ร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาเจ้าฟ้า มหา จักรีสิรินธร มหาวชิรา ลงกรณวราชภัฏดี สิริกิจการณิพีรยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ประชาชนร่วมเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระ กนิษฐา ธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาเจ้าฟ้า มหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณว ราชภัฏดี สิริกิจกา รณิพีรยพัฒน์ รัฐ สีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี	เม.ย.๒๕๖๗	๑๐๐	๑๐๐

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ที่เกิดขึ้นจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง			ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๒	โครงการจัดงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"	เพื่อถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและแสดงความจงรักภักดีในพระมหากษัตริย์ในพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์	อุดหนุนอำเภอบ้านค่ายตามโครงการจัดงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	ประชาชนชาบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์	เม.ย ๖๗	๑๐๐	๑๐๐
๓	โครงการจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร	อุดหนุนอำเภอบ้านค่ายโครงการจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	ธ.ค.๖๖	๑๐๐	๑๐๐

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ที่เกิดขึ้นจริง		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๔	โครงการจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร	เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร	อุดหนุนอำเภอบ้านค่ายตามโครงการจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร	ต.ค.๖๖	๑๐๐	๑๐๐
๕	โครงการจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ วันปิยมหาราช	เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕	อุดหนุนอำเภอบ้านค่ายตามโครงการจัดงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ วันปิยมหาราช	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเพิ่มความสามัคคีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า	ต.ค.๖๖	๑๐๐	๑๐๐

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง	ระยะเวลา	ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ที่เกิดขึ้นจริง	ดำเนินการ	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๖	โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	เพื่อถวายเป็นราชสักการะเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	อุดหนุนอำเภอบ้านค่าย ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเพิ่มความสามัคคีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า	ก.ค.๖๗	๑๐๐	๑๐๐
๗	โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ	เพื่อถวายเป็นราชสักการะเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	อุดหนุนอำเภอบ้านค่าย ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเพิ่มความสามัคคีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า	ส.ค. ๖๗	๑๐๐	๑๐๐
๘	โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	เพื่อถวายเป็นราชสักการะเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	อุดหนุนอำเภอบ้านค่าย ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเพิ่มความสามัคคีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า	มิ.ย.๖๗	๑๐๐	๑๐๐

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ที่เกิดขึ้นจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง			ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๙	โครงการจัดงานวัน สมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราชและงาน กาชาด จังหวัดระยอง	เพื่ออนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ ดั้งเดิม	อุดหนุนอำเภอบ้านค่าย ตามโครงการจัดงาน วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราชและงานกาชาด จังหวัดระยอง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดั้งเดิม ให้คงอยู่	ค.ศ.๖๖ - ม.ค. ๖๗	๑๐๐	๑๐๐
รวม				๗๒,๕๐๐	๗๒,๕๐๐			๑๐๐	๑๐๐

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศาสนาและวัฒนธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่

๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ที่เกิดขึ้นจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง			ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียน	เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีให้คงอยู่สืบไป	อนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนวัดในพื้นที่ตำบลบางบุตร	๑๐๐,๐๐๐	๗๘,๖๓๒.๒๔	ประชาชนได้ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี	เม.ย.๖๗	๑๐๐	๗๘.๖๓
๒	โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม	จัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	๒๔๐,๐๐๐	๒๓๗,๐๖๐	อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่	พ.ย.๖๖	๑๐๐	๙๘.๗๖
๓	โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง	เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม	อุดหนุนอำเภอบ้านค่าย	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่	พ.ค.๖๗	๑๐๐	๑๐๐
รวม				๓๕๕,๐๐๐	๓๓๐,๖๙๒.๒๔			๑๐๐	๙๓.๑๕

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ที่เกิดขึ้นจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง			ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อให้เด็ก/เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพด้านความรู้แต่ละระดับ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๗	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	เด็กและเยาวชนมีพัฒนาศักยภาพความรู้มากขึ้น	ม.ค.๖๗	๑๐๐	๑๐๐
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อให้มีสถานศึกษาพัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	นักเรียนได้รับอาหารกลางวัน	๑,๘๕๕,๔๒๖	๑,๘๕๑,๔๙๐	นักเรียนได้รับอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ	ต.ค.๖๖- ก.ย. ๖๗	๑๐๐	๙๙.๕๗
๓	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบตามหลักโภชนาการ	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน ๕ โรงเรียน	๓,๘๘๕,๕๒๕	๓,๐๘๒,๗๒๐	นักเรียนได้รับอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ	ต.ค.๖๖- ก.ย. ๖๗	๑๐๐	๗๙.๓๔
๔	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีไทย	เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการเล่นดนตรีไทยและสืบสานอนุรักษ์ดนตรีไทย	โรงเรียนบ้านขามมะหาด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	นักเรียนมีทักษะการเล่นดนตรีไทยและสืบสานอนุรักษ์ดนตรีไทย	ก.ค.๖๗	๑๐๐	๑๐๐

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ที่เกิดขึ้นจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง			ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๕	โครงการวันแม่ แห่งชาติศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วน ตำบลบางบุตร	เพื่อให้นักเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กได้ แสดงออกถึงความกตัญญู ต่อมารดา	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บางบุตร	๑๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ประชาชนได้ทำ กิจกรรมร่วมกับ ศูนย์และนักเรียนได้ แสดงออกถึงความ กตัญญูต่อมารดา	ส.ค.๖๗	๑๐๐	๑๐๐
รวม				๖,๑๐๔,๙๕๑	๕,๒๘๔,๒๑๐			๑๐๐	๘๗.๗๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ โครงการด้านสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน จัดให้มีการแข่งขันกีฬา และพัฒนาศักยภาพของชุมชน

๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ที่เกิดขึ้นจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง			ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑	โครงการแข่งขันกีฬา ประเพณีตำบล "บาง บุตรเกมส์"	จัดการแข่งขันกีฬา ประเพณีตำบล "บางบุตร เกมส์"	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดการแข่งขันกีฬา ประเพณีตำบล "บางบุตร เกมส์ ครั้งที่ ๒๕"	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๒๘๕,๓๕๕	ประชาชน เยาวชน เด็ก มีระเบียบวินัย ปลูกฝังการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ถ้อยสร้างสามัคคี	เม.ย. ๖๗	๑๐๐	๙๘.๘๗
๒	โครงการส่งเสริมการ แข่งขันกีฬา	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน เด็ก มีระเบียบ วินัยปลูกฝังการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ถ้อย	ส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน เด็ก เข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาในรายการต่างๆ	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๖๙๙	ประชาชน เยาวชน เด็ก ได้รับการ ส่งเสริมให้มี ระเบียบวินัยปลูกฝัง การเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ ชนะ รู้ถ้อย	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	๑๐๐	๙๙.๗๗
รวม				๑,๔๓๐,๐๐๐	๑,๔๑๕,๐๕๔			๑๐๐	๙๘.๓๕

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ให้การสงเคราะห์เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื่อเอดส์ จัดสวัสดิการให้กับผู้ด้อยโอกาส และพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ

๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ที่เกิดขึ้นจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง			ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบางบุตร	เพื่อให้ผู้สูงอายุตำบลบางบุตรได้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและชุมชน	จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุตำบลบางบุตร	๑๐๐,๐๐๐	๑๘,๗๐๑.๒๔	ผู้สูงอายุตำบลบางบุตรได้รับความรู้มาเพื่อพัฒนาตนเองและชุมชน	ส.ค.๖๗	๑๐๐	๑๘.๗๐
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลบางบุตร	เพื่อให้สตรีตำบลบางบุตรได้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและชุมชน	จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสตรีตำบลบางบุตร	๑๐๐,๐๐๐	๒๐,๗๘๖.๒๔	สตรีตำบลบางบุตรได้รับความรู้มาเพื่อพัฒนาตนเองและชุมชน	ส.ค.๖๗	๑๐๐	๒๐.๗๘
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางบุตร	เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนตำบลบางบุตรได้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและชุมชน	จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางบุตร	๓๐,๐๐๐	๒๔,๑๙๒.๐๐	สภาเด็กและเยาวชนตำบลบางบุตรได้รับความรู้เพื่อมาพัฒนาตนเองและชุมชน	ส.ค.๖๗	๑๐๐	๘๓.๐๔
๔	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุและปราชญ์ชาวบ้าน	เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้เด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้	จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลบางบุตร	๕๐,๐๐๐	๒๑,๙๖๒.๒๔	ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาต่าง ๆ ให้เด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ และสืบสานภูมิปัญญาไว้	ส.ค.๖๗	๑๐๐	๔๓.๙๒

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ที่เกิดขึ้นจริง		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจให้แก่ผู้สูงอายุ	เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบางบุตร	๕๐,๐๐๐	๒๓,๘๖๒	ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง	ส.ค.๖๗	๑๐๐	๔๗.๗๒
๖	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมงานส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น	๘๐,๐๐๐	๖๙,๖๐๐	ประชาชนได้ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี	เม.ย.๖๗	๑๐๐	๘๗.๐๐
๗	โครงการเสริมสร้างอาชีพสตรีตำบลบางบุตร	เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีตำบลบางบุตร	จัดกิจกรรมเสริมสร้างอาชีพสตรีตำบลบางบุตร	๔๐,๐๐๐	๒๙,๙๓๒	กลุ่มสตรีตำบลบางบุตรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น	ส.ค.๖๗	๑๐๐	๗๔.๘๓
รวม				๔๕๐,๐๐๐	๒๐๙,๐๓๖			๑๐๐	๔๖.๖๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ โครงการด้านสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน จัดให้มีการแข่งขันกีฬา และพัฒนาศักยภาพของชุมชน

๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ที่เกิดขึ้นจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง			ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑	โครงการปลูกจิตสำนึก ชุมชนให้อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ	เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ภายในตำบล บางบุตร	เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการ ปลูกต้นไม้ภายในตำบล	๕๐,๐๐๐	๒๑,๕๐๐	ประชาชน ตระหนักในการ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ	ส.ค.๖๗	๑๐๐	๔๓
๒	โครงการส่งเสริมการ ปลูกหญ้าแฝกตาม แนวพระราชดำริ	เพื่อป้องกันการพังทลาย ของตลิ่ง คูคลอง สระน้ำ	การฝึกอบรมให้ความรู้แก่ เกษตรกรและส่งเสริมการ ปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการ พังทลายของดิน	๓๐,๐๐๐	๑๖,๐๕๕.๖๘	การพังทลายของ ดินลดลง	ส.ค.๖๗	๑๐๐	๕๓.๕๑
๓	โครงการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี	เพื่อร่วมสนอง พระราชดำริฯ งาน อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันนำไปสู่การสร้าง จิตสำนึกในการหวงแหน และเห็นคุณค่าของการ อนุรักษ์ทรัพยากรใน ท้องถิ่น	เข้าร่วมสนองพระราชดำริฯ สำรวจและเก็บรวบรวม พันธุ์พืชในท้องถิ่น, พันธุ์ พืชหายาก และจัดตั้งศูนย์ รวบรวมพันธุ์พืช	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	ฐานทรัพยากร ท้องถิ่นตำบล บางบุตร	ต.ค.๖๖	๑๐๐	๕๔.๐๐
รวม				๒๘๐,๐๐๐	๑๔๕,๕๕๖			๑๐๐	๔๙.๖๖

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ที่เกิดขึ้นจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง			ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑	โครงการรณรงค์ อนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	เพื่อสร้างจิตสำนึก การรักษาฟื้นฟู ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑. จัดกิจกรรมฟื้นฟูแหล่ง น้ำธรรมชาติ ๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ	๕๐,๐๐๐	๓๗,๘๔๒.๒๔	มีการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติอย่างยั่งยืน	ก.ย.๖๗	๑๐๐	๗๕.๖๘
๒	เครื่องวัดคุณภาพน้ำ หลายตัวแปร	เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลายพารามิเตอร์แบบ พกพาชนิดหิ้วรวม ซึ่งสามารถตรวจวัดค่า ต่างๆ ได้หลายชนิด	จัดซื้อเครื่องตรวจวัด คุณภาพน้ำหลาย พารามิเตอร์แบบพกพา ชนิดหิ้วรวม ซึ่งสามารถตรวจวัดค่าต่างๆ ได้หลายชนิด ในเครื่องเดียวกัน จำนวน ๑ เครื่อง	๔๐๐,๐๐๐	๒๖๗,๕๐๐	เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ตามแหล่งน้ำ ในพื้นที่	ส.ค.๖๗	๑๐๐	๖๖.๘๗
รวม				๔๕๐,๐๐๐	๓๐๕,๓๔๒			๑๐๐	๔๙.๖๖

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

๑. แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ที่เกิดขึ้นจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง			ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑	โครงการส่งเสริม การท่องเที่ยวตำบล บางบุตร หุ่งปอเทือง ณ บางบุตร	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในตำบล บางบุตรให้เป็นที่รู้จัก สร้างรายได้ให้แก่ ประชาชนในพื้นที่ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ส่งเสริมการท่องเที่ยว หุ่งปอเทือง ณ บางบุตร	๖๐๐,๐๐๐	๓๘๙,๑๙๑.๐๐	พื้นที่ตำบลบางบุตร มีแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	เม.ย.๖๗	๑๐๐	๖๔.๘๗
รวม				๖๐๐,๐๐๐	๓๘๙,๑๙๑			๑๐๐	๖๔.๘๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ โครงการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ อปพร. มีการตรวจความเรียบร้อยในเขตพื้นที่

๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ที่เกิดขึ้นจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง			ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑	โครงการจัดบริการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่รับผิดชอบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๓๐,๐๐๐	๒๔,๐๗๐	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	ธ.ค.๖๖ - ม.ค.๖๗	๑๐๐	๘๐.๒๓
๒	โครงการจัดบริการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่รับผิดชอบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	๒๐,๖๗๐	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	เม.ย.๖๗	๑๐๐	๖๘.๙
๓	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อฝึกอบรมทบทวนความรู้การปฏิบัติให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๒๐๐,๐๐๐	๑๓๓,๕๘๒	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีความรู้ความสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้	ส.ค.๖๗	๑๐๐	๖๖.๗๙

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ที่เกิดขึ้นจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง			ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๔	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV สำหรับรักษาความปลอดภัย (บริเวณจุดเสี่ยง) หมู่ที่ ๘	เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดบริเวณสี่แยกโขดกลาง จำนวน ๓ ตัว พร้อมระบบบันทึกภาพและจอแสดงผล	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก.ย.๖๖	๑๐๐	๑๐๐
๕	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยง หมู่บ้านหนองพะวา หมู่ที่ ๔	เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพะวา จำนวน ๒ ตัว พร้อมระบบบันทึกภาพ	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก.ย.๖๖	๑๐๐	๑๐๐.๐๐
รวม				๕๓๐,๐๐๐	๕๓๐,๐๐๐			๑๐๐	๑๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ โครงการด้านสาธารณสุข

๗.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง ปราศจากโรคติดต่อและโรคระบาด

๑. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ที่เกิดขึ้นจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง			ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑	โครงการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแฉะเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง	อบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมทำความสะอาด	๑๐๐,๐๐๐	๓๙,๗๑๓.๑๔	ทำให้ประชาชนในตำบลบางบุตรมีความรู้ในการคัดแยกขยะ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑๐๐	๓๙.๗๑
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดโรคติดต่ออันตรายโรคอุบัติใหม่และโรคที่เฝ้าระวัง ฯลฯ	เพื่อป้องกัน เฝ้าระวังควบคุมโรคระบาดโรคติดต่อร้ายแรงและโรคที่เฝ้าระวัง ฯลฯ ในพื้นที่ตำบลบางบุตร	อบรมให้ความรู้และรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเกิดโรค	๑๒๐,๐๐๐	๒๓,๙๗๓.๔๘	พื้นที่ตำบลบางบุตรปราศจากโรคระบาด โรคติดต่อร้ายแรงและโรคที่เฝ้าระวัง ฯลฯ	ส.ค.๖๗	๑๐๐	๑๙.๙๘
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพตำบลบางบุตร	พัฒนาศักยภาพแกนนำตำบลบางบุตร	อบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพและศึกษาดูงานแก่แกนนำสุขภาพตำบลบางบุตร	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๑๘๒,๙๗๒.๔๔	แกนนำสุขภาพตำบลมีความรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพประชาชนในตำบลมากขึ้น	ก.ค.๖๗	๑๐๐	๘๔.๕
๔	โครงการวัยรุ่น วัยใสต้านภัยยาเสพติด	เพื่อลดปัญหาการระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน	อบรมให้ความรู้ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ	๕๐,๐๐๐	๗,๕๖๐.๐๐	นักเรียนและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด	ก.ย.๖๗	๑๐๐	๑๕.๑๒

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ที่เกิดขึ้นจริง		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ขึ้นทะเบียนสุนัขและ แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๔,๔๘๘.๐๐	สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้	ก.ค.๖๗	๑๐๐	๙๗.๒๕
๖	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย	ผู้ประกอบการด้านอาหารมีความรู้ในการจำหน่ายอาหาร	อบรมให้ความรู้และ เฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร	๑๐๐,๐๐๐	๒๗,๗๑๒.๒๔	ผู้ประกอบการร้านอาหารจำหน่ายอาหารที่ปลอดภัยให้ผู้บริโภค	ส.ค.๖๗	๑๐๐	๒๙.๔๖
๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ต.บางบุตร	เพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับคณะกรรมการ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ส.ค.๖๗	๑๐๐	๑๐๐
๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ต.บางบุตร	เพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับคณะกรรมการ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ส.ค.๖๗	๑๐๐	๑๐๐

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ที่เกิดขึ้นจริง		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ต.บางบุตร	เพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับคณะกรรมการ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ส.ค.๖๗	๑๐๐	๑๐๐
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ต.บางบุตร	เพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับคณะกรรมการ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ส.ค.๖๗	๑๐๐	๑๐๐
๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ต.บางบุตร	เพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับคณะกรรมการ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ส.ค.๖๗	๑๐๐	๑๐๐
๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ต.บางบุตร	เพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับคณะกรรมการ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ส.ค.๖๗	๑๐๐	๑๐๐

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ที่เกิดขึ้นจริง		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ต.บางบุตร	เพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับคณะกรรมการ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ส.ค.๖๗	๑๐๐	๑๐๐
๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ต.บางบุตร	เพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับคณะกรรมการ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ส.ค.๖๗	๑๐๐	๑๐๐
๑๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ต.บางบุตร	เพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับคณะกรรมการ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ส.ค.๖๗	๑๐๐	๑๐๐
๑๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ต.บางบุตร	เพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับคณะกรรมการ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ส.ค.๖๗	๑๐๐	๑๐๐

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ที่เกิดขึ้นจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง			ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ต.บางบุตร	เพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับคณะกรรมการ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ส.ค.๖๗	๑๐๐	๑๐๐
๑๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ต.บางบุตร	เพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับคณะกรรมการ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ส.ค.๖๗	๑๐๐	๑๐๐
รวม				๒,๒๑๐,๐๐๐	๑,๗๑๖,๔๒๙			๑๐๐	๗๗.๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ โครงการด้านการเมืองการบริหาร

๘.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยการเข้าร่วมการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน สัมมนาเพื่อความรู้ความสามารถ และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่ราชการ

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ที่เกิดขึ้นจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง			ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร	จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงานอบต.บางบุตร	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๕,๔๙๒	บุคลากรของอบต.บางบุตรมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่	ก.พ.๖๗	๑๐๐	๙๗.๗๕
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร	เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น	ศึกษาดูงานและอบรมนอกสถานที่	๓๕๐,๐๐๐	๒๐๔,๕๖๓.๑๔	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น	ธ.ค.๖๖	๑๐๐	๕๘.๔๕
รวม				๕๕๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๕๕.๓๘			๑๐๐	๗๒.๗๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ โครงการด้านการเมืองการบริหาร

๘.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงาน และการรับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ที่เกิดขึ้นจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง			ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑	โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนตำบลบางบุตร	เพื่อปลูกจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน	บำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน	๔๐,๐๐๐	๒๔,๔๗๕.๙๐	ข้าราชการพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์	ธ.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑๐๐	๖๑.๑๙
๒	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร	เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร	สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร	๓๐,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	ทราบถึงความพึงพอใจที่ประชาชนมีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร	ส.ค.-ก.ย.๖๗	๑๐๐	๗๖.๖๗
๓	โครงการจัดเวทีประชาคม	เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๔๙,๘๖๐	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น	ก.พ.๖๗	๑๐๐	๙๙.๗๒
๔	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น	เพื่อให้ประชาชนทราบถึงระยะเวลาการชำระภาษีท้องถิ่น	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงระยะเวลาการชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร	๒๐,๐๐๐	๑๑,๓๑๔	ประชาชนทราบถึงกำหนดระยะเวลาในการชำระภาษีท้องถิ่น	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	๑๐๐	๕๖.๕๗
รวม				๑๔๐,๐๐๐	๑๐๘,๖๔๙.๙๐			๑๐๐	๗๗.๖๑

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

ผลการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร เป็นการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ทั้ง ๘ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม การสาธารณสุข และบริการสาธารณะ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ และระบบประปา

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ที่เกิดขึ้นจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง			ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายคลองบางกระดาน หมู่ที่ ๑	งานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทางงบประมาณ ๓๙๐.๐๐ ม. (ตามแบบของทางราชการ)	-	๘๐๐,๐๐๐	๐	มีแสงสว่างอย่างทั่วถึงป้องกันและลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่ายไม่ได้แจ้งขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	๑๐๐	๐.๐๐
รวม				๘๐๐,๐๐๐	๐			๑๐๐	๐.๐๐

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ที่เกิดขึ้นจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง			ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑	โครงการส่งเสริม ดนตรีสากล (วงดนตรี ลูกทุ่ง-วงดุริยางค์)	เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี ทักษะการเล่นดนตรีไทย และสืบสานอนุรักษ์ดนตรี ลูกทุ่งและวงดุริยางค์	โรงเรียน บ้านชากมะหาด	๑๐๐,๐๐๐	๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก โรงเรียนไม่ได้ ขอรับการ สนับสนุน งบประมาณ	๑๐๐	๐.๐๐
รวม				๑๐๐,๐๐๐	๐			๑๐๐	๐.๐๐

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ที่เกิดขึ้นจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง			ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑	โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนตระหนักในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากอำเภอบ้านค่ายไม่ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	๕๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐	๐.๐๐
รวม				๕๐,๐๐๐	๐			๑๐๐	๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ โครงการด้านสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน จัดให้มีการแข่งขันกีฬา และพัฒนาศักยภาพของชุมชน

๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ที่เกิดขึ้นจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง			ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑	โครงการแข่งขันกีฬา เด็กเล็กสัมพันธ์ตำบล บางบุตร	ส่งเสริมให้เด็กมีระเบียบวินัย ปลูกฝังการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย	เนื่องจากเสนอขอ งบประมาณ สปสข.	๘๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐	๐
รวม				๘๐,๐๐๐	๐			๑๐๐	๐.๐๐